

ÉCHÉANCIER AVRIL 2026

Agathe Martel

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
30 mars 2026	31 mars 2026	1 avril 2026	2 avril 2026	3 avril 2026
6 avril 2026	7 avril 2026	8 avril 2026	9 avril 2026	10 avril 2026
			- Début des travaux - Démolition chambre #1	- Démolition chambre #2
13 avril 2026	14 avril 2026	15 avril 2026	16 avril 2026	17 avril 2026
- Démolition plancher (suite)	- Démolition plancher (suite)	- Démolition plancher + armoires de cuisine	- Garde-Robe des 2x chambres - Électricité	- Tirage de joints
20 avril 2026	21 avril 2026	22 avril 2026	23 avril 2026	24 avril 2026
- Tirage de joints - peinture * liv. plancher *	- Peinture, primer 1 ^{re} couche	- Pose du plancher	- pose du plancher	- pose du plancher
27 avril 2026	28 avril 2026	29 avril 2026	30 avril 2026	1 mai 2026
- Finition des portes	- Finition des plinthes	- Pose des meubles chambre #1	- Pose des meubles chambre #2	- Début pose cuisine

ÉCHÉANCIER MAI 2026

Agathe Martel

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
4 mai 2026	5 mai 2026	6 mai 2026	7 mai 2026	8 mai 2026
- pose cuisine + Armoire à balais	- porte salle de bain	- Finitions en général.	- peinture finale	- Peinture finale
11 mai 2026	12 mai 2026	13 mai 2026	14 mai 2026	15 mai 2026
- Sablage des escaliers	- vernis des escaliers	- Mur écran	- Rampes	- Finitions
18 mai 2026	19 mai 2026	20 mai 2026	21 mai 2026	22 mai 2026
SEMAINE TAMPON				
25 mai 2026	26 mai 2026	27 mai 2026	28 mai 2026	29 mai 2026